

MSRV-Strom Anlage 5: Inbetriebsetzungsprotokoll NSP

(mit dem Netzbetreiber abstimmen!)

Kunde
Straße
Monteur
Messschrank
Inbetriebnahme
ggf. HA-Sicherung

Zähler

Zählernummer
Typ
Eichjahr
Wechseljahr

Modem

Herst-Nr:
Modem-Typ

Strom-Wandler:

Typ
Hersteller
Herstellernummer
Beg-Nr.
Klasse
Leistung

mit Prüfzähler i. O. (siehe Protokoll) alle Protokolle in PDF liefern!

- Drehfeld: Rechts
- Strombürde: L1, L2, L3 getrennt speichern
- Wandlerprüfung: prim, sec, getrennt speichern
- Vektordiagramm/ speichern nicht notwendig, wird bei Fehlmessung mit gespeichert
- Istwerte
- Fehlermessung prim, sec, getrennt speichern

Anlage i. O. Ja
 Nein

Prüfung erfolgte mit ausreichender Last

- Alle Prüfklemmen im richtigen Zustand
- Anlage verplombt
- Wandlerfaktor lt. Wandler
- Wandlerfaktor lt. ABR / EDM

Bemerkung: _____

Hiermit bestätige ich, dass ich die Überprüfung für o. g. Zählung ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt habe.

Prüfdatum Prüfer

Hiermit bestätige ich als verantwortlicher Meister, dass die vorgenannten Punkte von mir überprüft wurden.

eingescannt

Datum

Name